

Projekt HE na srednji Savi

Gantt Chart

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000002	PRIETEK INVESTICIJE	1134	02/02/2016	05/06/2020	5.752.500,00€	5.752.500€	72,00%										
000003	odločitev investitorja	5	02/02/2016	08/02/2016		0€	29,30%										
000004	pisni sklep o prietku investicije	7	02/02/2016	08/02/2016		0€	29,30%							4	7	14	
000006	1 FAZA	365	09/02/2016	03/07/2017	1.190.500,00€	1.190.500€	68,00%										
000007	IDEJNE REŠITVE IN DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJE PROJ...	126	09/02/2016	02/08/2016	45.000,00€	45.000€	68,00%										
000008	IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV (IDR)	126	09/02/2016	02/08/2016	45.000,00€	45.000€	68,00%										
000009	naročilo idejnih rešitev	40	09/02/2016	04/04/2016		0€	29,30%										
000010	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDR	42	09/02/2016	21/03/2016		0€	29,30%							20	42	55	
000011	izbor izvajalca IDR	10	22/03/2016	04/04/2016		0€	29,30%										
000012	sklep o izboru izvajalca IDR	14	22/03/2016	04/04/2016		0€	29,30%							3	14	28	
000013	izdelava IDR v variantah	34	12/04/2016	27/05/2016	37.000,00€	37.000€	68,00%										
000014	pregled obstoječih strokovnih podlag	14	12/04/2016	25/04/2016	5.000,00€	5.000€	68,00%							10	14	28	
000015	pregled že izvedenih idejnih projektnih rešitev	10	19/04/2016	28/04/2016	3.000,00€	3.000€	68,00%							5	10	20	
000016	pregled obstoječih omejitev v prostoru	5	24/04/2016	28/04/2016	4.000,00€	4.000€	68,00%							4	5	10	
000017	priprava predloga nabora potrebnih strokovnih podlag	5	24/04/2016	28/04/2016		0€	68,00%							3	5	8	
000018	priprava osnutka dokumenta IDR v variantah	19	24/04/2016	12/05/2016	9.000,00€	9.000€	68,00%							12	19	32	
000019	usklajevanje osnutka IDR z naročnikom	7	10/05/2016	16/05/2016	4.000,00€	4.000€	0,00%							3	7	14	
000020	izdelava IDR v variantah	8	16/05/2016	25/05/2016	12.000,00€	12.000€	0,00%										
000021	IDR	12	14/05/2016	25/05/2016	12.000,00€	12.000€	0,00%							5	12	20	
000022	predaja IDR naročniku	2	26/05/2016	27/05/2016		0€	0,00%							1	2	4	
000023	recenzija IDR	27	23/05/2016	28/06/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%										
000024	sklep o določitvi recenzijske skupine za IDR	2	23/05/2016	24/05/2016		0€	0,00%							1	2	7	
000025	posredovanje IDR recenzentom	2	30/05/2016	31/05/2016		0€	0,00%							1	2	4	
000026	recenzija IDR	14	01/06/2016	14/06/2016	1.500,00€	1.500€	0,00%							10	14	21	
000027	predstavitve recenzijskih ugotovitev investitorju	5	22/06/2016	28/06/2016	500,00€	500€	0,00%										
000028	recenzijski zapisnik za IDR v variantah	7	22/06/2016	28/06/2016	500,00€	500€	0,00%							3	7	10	
000029	dopolnitev IDR po recenziji	27	27/06/2016	02/08/2016	6.000,00€	6.000€	0,00%										
000030	pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za IDR	2	29/06/2016	30/06/2016		0€	0,00%							1	2	4	
000031	dopolnitev oz. prilagoditev IDR po recenziji	10	27/06/2016	08/07/2016	6.000,00€	6.000€	0,00%										
000032	IDR (po recenziji)	12	27/06/2016	08/07/2016	6.000,00€	6.000€	0,00%							5	12	24	
000033	predaja IDR (po recenziji) naročniku	2	11/07/2016	12/07/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000034	potrditev IDR	15	13/07/2016	02/08/2016		0€	0,00%										
000035	pregled IDR	14	13/07/2016	26/07/2016		0€	0,00%							5	14	21	
000036	potrditev IDR s strani naročnika	5	27/07/2016	02/08/2016		0€	0,00%										
000037	sklep o potrditvi IDR	7	27/07/2016	02/08/2016		0€	0,00%							5	7	14	
000039	IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJE PROJEKTA (DI...	133	09/02/2016	11/08/2016	12.000,00€	12.000€	0,00%										
000040	naročilo DIIP	40	09/02/2016	04/04/2016		0€	0,00%										
000041	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za DIIP	42	09/02/2016	21/03/2016		0€	0,00%							20	42	50	
000042	izbor izvajalca DIIP	10	22/03/2016	04/04/2016		0€	0,00%										
000043	sklep o izboru izvajalca DIIP	14	22/03/2016	04/04/2016		0€	0,00%							5	14	21	
000044	izdelava DIIP	32	26/05/2016	08/07/2016	9.000,00€	9.000€	0,00%										
000045	pregled izdelanih IDR v variantah	7	26/05/2016	01/06/2016	1.500,00€	1.500€	0,00%							4	7	14	
000046	pridobitev stroškov projekta po variantah iz IDR	5	28/05/2016	01/06/2016	500,00€	500€	0,00%							2	5	10	
000047	priprava izračunov za posamezne variante	14	02/06/2016	15/06/2016	2.500,00€	2.500€	0,00%							5	14	21	
000048	priprava osnutka DIIP	12	11/06/2016	22/06/2016	1.500,00€	1.500€	0,00%							10	12	21	
000049	usklajevanje osnutka z naročnikom	7	21/06/2016	27/06/2016	1.000,00€	1.000€	0,00%							5	7	10	
000050	izdelava DIIP za vse variante iz IDR	8	27/06/2016	06/07/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%										
000051	DIIP za posamezno varianto	12	25/06/2016	06/07/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%							10	12	21	
000052	predaja DIIP naročniku	2	07/07/2016	08/07/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000053	recenzija DIIP	17	04/07/2016	26/07/2016	1.000,00€	1.000€	0,00%										
000054	sklep o določitvi recenzijske skupine za DIIP	2	04/07/2016	05/07/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000055	posredovanje DIIP za vse variante recenzentom	2	11/07/2016	12/07/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000056	recenzija DIIP	7	13/07/2016	19/07/2016	800,00€	800€	0,00%							5	7	14	
000057	predstavitve recenzijskih ugotovitev investitorju	5	20/07/2016	26/07/2016	200,00€	200€	0,00%										
000058	recenzijski zapisnik za DIIP po variantah	7	20/07/2016	26/07/2016	200,00€	200€	0,00%							3	7	10	
000059	dopolnitev DIIP v variantah po recenziji	12	27/07/2016	11/08/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%										
000060	pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za DIIP	2	27/07/2016	28/07/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000061	dopolnitev oz. prilagoditev DIIP v variantah po recenziji	5	27/07/2016	02/08/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%										
000062	DIIP v variantah po recenziji	7	27/07/2016	02/08/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%							5	7	10	
000063	predaja DIIP v variantah (po recenziji) naročniku	2	03/08/2016	04/08/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000064	potrditev DIIP v variantah	5	05/08/2016	11/08/2016		0€	0,00%										
000065	sklep o potrditvi DIIP v variantah	7	05/08/2016	11/08/2016		0€	0,00%							5	7	21	
000067	PRIPIRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 1 FAZO NAERTOVANJA	307	29/04/2016	03/07/2017	957.000,00€	957.000€	0,00%										
000068	določitev potrebnih strokovnih podlag	7	29/04/2016	09/05/2016		0€	0,00%										
000069	pregled in opredelitev do predloga potrebnih strokovnih podlag	7	29/04/2016	05/05/2016		0€	0,00%							5	7	10	
000070	usklajevanje investitorja s projektantom	2	04/05/2016	05/05/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000071	priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag	2	06/05/2016	09/05/2016		0€	0,00%										
000072	seznam potrebnih strokovnih podlag za 1 fazo načrtovanja	4	06/05/2016	09/05/2016		0€	0,00%							3	4	7	

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000073	pričetek naročanja strokovnih podlag	300	10/05/2016	03/07/2017	957.000,00€	957.000€	0,00%										
000074	geodetske podlage	95	10/05/2016	19/09/2016	120.000,00€	120.000€	0,00%										
000075	priprava projektnih naloge	14	10/05/2016	23/05/2016		0€	0,00%								7	14	21
000076	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	40	19/05/2016	27/06/2016		0€	0,00%								20	40	55
000077	izbor izvajalca	5	28/06/2016	04/07/2016		0€	0,00%										
000078	sklep o izboru izvajalca	7	28/06/2016	04/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000079	izvajanje naloge	77	05/07/2016	19/09/2016	120.000,00€	120.000€	0,00%								65	77	95
000080	geološke raziskave (za fazo IDR in IDZ oz. dIDR)	110	10/05/2016	10/10/2016	200.000,00€	200.000€	0,00%										
000081	priprava projektnih naloge	21	10/05/2016	30/05/2016		0€	0,00%								15	21	35
000082	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	31/05/2016	11/07/2016		0€	0,00%								20	42	50
000083	izbor izvajalca	5	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%										
000084	sklep o izboru izvajalca	7	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000085	izvajanje naloge	84	19/07/2016	10/10/2016	200.000,00€	200.000€	0,00%								60	84	95
000086	hidrološka študija	110	10/05/2016	10/10/2016	100.000,00€	100.000€	0,00%										
000087	priprava projektnih naloge	21	10/05/2016	30/05/2016		0€	0,00%								10	21	35
000088	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	31/05/2016	11/07/2016		0€	0,00%								25	42	55
000089	izbor izvajalca	5	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%										
000090	sklep o izboru izvajalca	7	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000091	izvajanje naloge	84	19/07/2016	10/10/2016	100.000,00€	100.000€	0,00%								60	84	95
000092	ihitološke raziskave	300	10/05/2016	03/07/2017	120.000,00€	120.000€	0,00%										
000093	priprava projektnih naloge	21	10/05/2016	30/05/2016		0€	0,00%								15	21	35
000094	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	31/05/2016	11/07/2016		0€	0,00%								20	42	50
000095	izbor izvajalca	5	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%										
000096	sklep o izboru izvajalca	7	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000097	izvajanje naloge	350	19/07/2016	03/07/2017	120.000,00€	120.000€	0,00%								330	350	400
000098	raziskave favne in flore	300	10/05/2016	03/07/2017	160.000,00€	160.000€	0,00%										
000099	priprava projektnih naloge	21	10/05/2016	30/05/2016		0€	0,00%								15	21	35
000100	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	31/05/2016	11/07/2016		0€	0,00%								20	42	50
000101	izbor izvajalca	5	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%										
000102	sklep o izboru izvajalca	7	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000103	izvajanje naloge	350	19/07/2016	03/07/2017	160.000,00€	160.000€	0,00%								330	350	400
000104	hidravlična študija (za potrebe IDR in IDZ oz. dIDR)	110	12/07/2016	12/12/2016	40.000,00€	40.000€	0,00%										
000105	priprava projektnih naloge	14	12/07/2016	25/07/2016		0€	0,00%								10	14	21
000106	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	26/07/2016	05/09/2016		0€	0,00%								20	42	60
000107	izbor izvajalca	5	06/09/2016	12/09/2016		0€	0,00%										
000108	sklep o izboru izvajalca	7	06/09/2016	12/09/2016		0€	0,00%								3	7	14
000109	izvajanje naloge	63	11/10/2016	12/12/2016	40.000,00€	40.000€	0,00%								50	63	80
000110	vpliv na kulturno dediščino	245	10/05/2016	17/04/2017	85.000,00€	85.000€	0,00%										
000111	priprava projektnih naloge	14	10/05/2016	23/05/2016		0€	0,00%								10	14	21
000112	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	24/05/2016	04/07/2016		0€	0,00%								20	42	60
000113	izbor izvajalca	5	05/07/2016	11/07/2016		0€	0,00%										
000114	sklep o izboru izvajalca	7	05/07/2016	11/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000115	izvajanje naloge	280	12/07/2016	17/04/2017	85.000,00€	85.000€	0,00%								220	280	320
000116	kmetijska študija za 1 in 2 fazo	85	10/05/2016	05/09/2016	12.000,00€	12.000€	0,00%										
000117	priprava projektnih naloge	14	10/05/2016	23/05/2016		0€	0,00%								10	14	21
000118	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	24/05/2016	04/07/2016		0€	0,00%								20	42	60
000119	izbor izvajalca	5	05/07/2016	11/07/2016		0€	0,00%										
000120	sklep o izboru izvajalca	7	05/07/2016	11/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000121	izvajanje naloge	56	12/07/2016	05/09/2016	12.000,00€	12.000€	0,00%								45	56	70
000122	ostale strokovne podlage	250	10/05/2016	24/04/2017	120.000,00€	120.000€	0,00%										
000123	priprava projektnih naloge	21	10/05/2016	30/05/2016		0€	0,00%								14	21	35
000124	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	31/05/2016	11/07/2016		0€	0,00%								20	42	55
000125	izbor izvajalca	5	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%										
000126	sklep o izboru izvajalca	7	12/07/2016	18/07/2016		0€	0,00%								3	7	14
000127	izvajanje naloge	280	19/07/2016	24/04/2017	120.000,00€	120.000€	0,00%								230	280	300
000129	IZVAJANJA KOMUNIKACIJE V POSTOPKU DPN	99	09/02/2016	24/06/2016	34.500,00€	34.500€	0,00%										
000130	naročilo storitev	40	09/02/2016	04/04/2016		0€	0,00%										
000131	naročilo izvajanja komunikacijskih nalog na projektu	30	09/02/2016	21/03/2016		0€	0,00%										
000132	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	09/02/2016	21/03/2016		0€	0,00%								25	42	60
000133	izbor izvajalca	10	22/03/2016	04/04/2016		0€	0,00%										
000134	sklep o izboru izvajalca	14	22/03/2016	04/04/2016		0€	0,00%								7	14	21
000135	priprava programa komuniciranja na projektu	59	05/04/2016	24/06/2016	34.500,00€	34.500€	0,00%										
000136	analiza potrebnih aktivnosti na projektu	14	05/04/2016	18/04/2016		0€	0,00%								10	14	26
000137	določitev ključnih medijskih točk na projek	14	19/04/2016	02/05/2016		0€	0,00%								10	14	28
000138	določitev izvajanja posameznih nalog za posamezni dogodek	20	03/05/2016	30/05/2016	9.500,00€	9.500€	0,00%										
000139	določitev aktivnosti	7	03/05/2016	09/05/2016	6.000,00€	6.000€	0,00%								5	7	10
000140	določitev potrebnega kadra pa posamezno skrivnost	7	10/05/2016	16/05/2016	2.000,00€	2.000€	0,00%								3	7	10
000141	stroškovno opredelitev	7	17/05/2016	23/05/2016	1.500,00€	1.500€	0,00%								3	7	8
000142	določitev izven programskih aktivnosti investitorja	7	24/05/2016	30/05/2016		0€	0,00%								5	7	14
000143	osnutek programa komuniciranja	14	31/05/2016	13/06/2016	14.000,00€	14.000€	0,00%								10	14	21
000144	usklajevanje z naročnikom	7	14/06/2016	20/06/2016	3.000,00€	3.000€	0,00%								3	7	14
000145	priprava programa komuniciranja na projektu	2	21/06/2016	22/06/2016	8.000,00€	8.000€	0,00%										
000146	program komuniciranja na projektu	2	21/06/2016	22/06/2016	8.000,00€	8.000€	0,00%								1	2	5
000147	predaja programa investitorju	2	23/06/2016	24/06/2016		0€	0,00%								1	2	5
000149	PRIČETEK POSTOPKA PRIPRAVE DPN	167	13/05/2016	02/01/2017	123.000,00€	123.000€	68,00%										
000150	NAROČILO POBUDE	35	13/05/2016	30/06/2016	40.000,00€	40.000€	68,00%										
000151	naročilo Pobude	30	13/05/2016	23/06/2016	40.000,00€	40.000€	68,00%										

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000152	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za izdelavo Pobude	42	13/05/2016	23/06/2016	40.000,00€	40.000€	68,00%							25	42	55	
000153	izbor izvajalca	5	24/06/2016	30/06/2016		0€	68,00%										
000154	sklep o izboru izdelovalca Pobude	7	24/06/2016	30/06/2016		0€	68,00%							3	7	14	
000155	PRIPRAVA POBUDE	84	01/07/2016	26/10/2016	24.000,00€	24.000€	68,00%										
000156	izdelava Pobude	39	01/07/2016	24/08/2016	16.000,00€	16.000€	68,00%										
000157	pregled obstoječega stanja prostora in omejitve v njem (iz javno dostopnih po...)	11	01/07/2016	11/07/2016	2.500,00€	2.500€	68,00%							5	11	16	
000158	pridobitev in pregled prejete dokumentacije	14	12/07/2016	25/07/2016	2.000,00€	2.000€	68,00%							7	14	21	
000159	priloga osnutka Pobude v variantah	14	26/07/2016	08/08/2016	3.000,00€	3.000€	68,00%							10	14	26	
000160	usklajevanja z naročnikom in izdelovalcem IDR in DIIP	7	09/08/2016	15/08/2016	2.500,00€	2.500€	68,00%							5	7	14	
000161	izdelava Pobude	5	16/08/2016	22/08/2016	6.000,00€	6.000€	68,00%										
000162	Pobuda z določitvijo variant	7	16/08/2016	22/08/2016	6.000,00€	6.000€	68,00%							5	7	14	
000163	predaja pobude naročniku	2	23/08/2016	24/08/2016		0€	68,00%							1	2	5	
000164	recenzija Pobude	21	25/08/2016	22/09/2016	1.500,00€	1.500€	68,00%										
000165	recenzija s strani naročnika	16	25/08/2016	15/09/2016	1.500,00€	1.500€	68,00%										
000166	sklep o določitvi recenzijske skupine za Pobudo	2	25/08/2016	26/08/2016		0€	68,00%							1	2	4	
000167	posredovanje Pobude recenzentom	4	27/08/2016	30/08/2016		0€	68,00%							2	4	5	
000168	recenzija Pobude	10	31/08/2016	13/09/2016	1.500,00€	1.500€	4,90%										
000169	recenzijsko poročilo	14	31/08/2016	13/09/2016	1.500,00€	1.500€	4,90%							10	14	21	
000170	predaja recenzijskega poročila naročniku	2	14/09/2016	15/09/2016		0€	4,90%							1	2	4	
000171	recenzija uradnega pobudnika (MzI) in koordinatorja (MOP)	17	31/08/2016	22/09/2016		0€	64,90%										
000172	pregled Pobude z določitvijo variant	14	31/08/2016	13/09/2016		0€	64,90%							8	14	23	
000173	priloga recenzijskega poročila	5	14/09/2016	20/09/2016		0€	64,90%										
000174	recenzijsko poročilo s podanimi pripombami	7	14/09/2016	20/09/2016		0€	64,90%							5	7	10	
000175	predaja recenzijskega poročila investitorju	2	21/09/2016	22/09/2016		0€	64,90%							1	2	5	
000176	dopolnitev Pobude po recenziji	17	23/09/2016	17/10/2016	6.500,00€	6.500€	68,00%										
000177	pridobitev in preučetv pripomb investitorja kot tudi pobudnika in koordinatorja	7	23/09/2016	29/09/2016		0€	68,00%							4	7	10	
000178	dopolnitev Pobude po recenziji	10	30/09/2016	13/10/2016	6.500,00€	6.500€	68,00%										
000179	Pobuda po recenziji	14	30/09/2016	13/10/2016	6.500,00€	6.500€	68,00%							10	14	23	
000180	predaja pobude investitorju	4	14/10/2016	17/10/2016		0€	68,00%							1	4	5	
000181	uradna predaja pobude	7	18/10/2016	26/10/2016		0€	68,00%										
000182	investitor preda pobudo pobudniku (MzI)	2	18/10/2016	19/10/2016		0€	68,00%							1	2	5	
000183	pobudnik (MzI) preda pobudo koordinatorju (MOP)	7	20/10/2016	26/10/2016		0€	68,00%							2	7	21	
000185	izvajanje programa v postopku POBUDE IN ANALIZE SMERNIC	136	27/06/2016	02/01/2017	59.000,00€	59.000€	0,00%										
000186	izvajanje komunikacijskih nalog v postopku predstavitve Pobude	136	27/06/2016	02/01/2017	59.000,00€	59.000€	0,00%										
000187	izvedba posvetov za NUP, lokalne skupnosti in ostali zainteresirani ja...	30	27/06/2016	05/08/2016	20.000,00€	20.000€	0,00%										
000188	sodelovanje s PR službo ministrstva	42	25/06/2016	05/08/2016	12.000,00€	12.000€	0,00%							30	42	60	
000189	priloga predstavitvenega gradiva	5	01/08/2016	05/08/2016	8.000,00€	8.000€	0,00%							2	5	10	
000190	redno posvajanje v medijih	60	02/11/2016	31/12/2016	35.000,00€	35.000€	0,00%							40	60	80	
000191	predstavljanje učinkov načrtovanega projekta	60	02/11/2016	31/12/2016	4.000,00€	4.000€	0,00%							40	60	80	
000193	SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POBUDE IN ANALIZE SMERNIC	162	29/07/2016	13/03/2017	3.000,00€	3.000€	0,00%										
000194	osnutek Pobude	10	29/07/2016	11/08/2016	1.000,00€	1.000€	0,00%										
000195	sodelovanje pri vključevanju IDR v variantah v osnutek Pobude	14	29/07/2016	11/08/2016	1.000,00€	1.000€	0,00%							8	14	21	
000196	Analiza smernic	10	28/02/2017	13/03/2017	2.000,00€	2.000€	0,00%										
000197	sodelovanje pri pripravi Analize smernic vezanih na Pobudo	14	28/02/2017	13/03/2017	2.000,00€	2.000€	0,00%							10	14	23	
000199	ODLOČBA O CPVO	21	27/10/2016	24/11/2016		0€	0,00%										
000200	pregled Pobude	18	27/10/2016	21/11/2016		0€	0,00%										
000201	pridobitev gradiva s strani koordinatorja	2	27/10/2016	28/10/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000202	analiza pridobljenega gradiva	21	29/10/2016	18/11/2016		0€	0,00%							8	21	28	
000203	udeležba na posvetu	1	21/11/2016	21/11/2016		0€	0,00%							1	1	1	
000204	odločba o CPVO	12	09/11/2016	24/11/2016		0€	0,00%										
000205	analiza vpliva na okolje na podlagi podatkov Pobude	7	09/11/2016	15/11/2016		0€	0,00%							5	7	14	
000206	odločitev o potrebnosti izvedbe CPVO	5	16/11/2016	22/11/2016		0€	0,00%										
000207	Odločba o CPVO	7	16/11/2016	22/11/2016		0€	0,00%							5	7	21	
000208	poredovalje odločbe o CPVO koordinatorju	2	23/11/2016	24/11/2016		0€	0,00%							1	2	5	
000210	ANALIZA SMERNIC	139	27/10/2016	09/05/2017	16.000,00€	16.000€	68,00%										
000211	pridobitev smernic	51	27/10/2016	05/01/2017		0€	68,00%										
000212	objava Pobude	4	27/10/2016	01/11/2016		0€	68,00%										
000213	posiljanje gradiva NUP, lokalni skupnosti	2	27/10/2016	28/10/2016		0€	68,00%							1	2	5	
000214	objava gradiva na svetovnem spletu	4	29/10/2016	01/11/2016		0€	68,00%							1	4	5	
000215	izvedba posveta	32	07/11/2016	20/12/2016		0€	68,00%										
000216	predstavitve Pobude NUP	44	07/11/2016	20/12/2016		0€	68,00%							30	44	50	
000217	predstavitve Pobude lokalni skupnosti	44	07/11/2016	20/12/2016		0€	68,00%							30	44	50	
000218	predstavitve Pobude zainteresirani javnosti	44	07/11/2016	20/12/2016		0€	68,00%							30	44	50	
000219	pridobitev smernic	5	21/12/2016	27/12/2016		0€	68,00%										
000220	pridobitev podrobnih smernic NUO	7	21/12/2016	27/12/2016		0€	68,00%							3	7	21	
000221	pridobitev predlogov lokalne skupnosti	7	21/12/2016	27/12/2016		0€	68,00%							3	7	10	
000222	pridobitev predlogov javnosti	7	21/12/2016	27/12/2016		0€	68,00%							3	7	10	
000223	zbor smernic in predlogov	7	28/12/2016	05/01/2017		0€	68,00%										
000224	koordinator pridobi vse smernice in predloge	7	28/12/2016	03/01/2017		0€	68,00%							5	7	14	
000225	posiljanje smernic in predlogov investitorju in izdelovalcu Pobude	2	04/01/2017	05/01/2017		0€	68,00%							1	2	5	
000226	analiza smernic	88	06/01/2017	09/05/2017	16.000,00€	16.000€	68,00%										
000227	pregled smernic	15	06/01/2017	26/01/2017	3.000,00€	3.000€	68,00%										
000228	pridobitev smernic in njihov pregled	14	06/01/2017	19/01/2017	2.500,00€	2.500€	68,00%							10	14	28	
000229	ureditev smernic po vsebini	7	20/01/2017	26/01/2017	500,00€	500€	68,00%							2	7	10	
000230	analiza smernic	39	27/01/2017	22/03/2017	8.500,00€	8.500€	68,00%										
000231	opredelitev do posameznih smernic in predlogov	32	27/01/2017	27/02/2017	1.500,00€	1.500€	68,00%							15	32	40	
000232	določitev potrebnih strokovnih podlag	5	23/02/2017	27/02/2017	1.500,00€	1.500€	0,00%							3	5	7	

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000233	priprava osnutka Analize smernic	7	28/02/2017	06/03/2017	2.000,00€	2.000€	68,00%							5	7	14	
000234	usklajevanje osnutka Analize smernic	7	07/03/2017	13/03/2017	1.500,00€	1.500€	68,00%							5	7	14	
000235	priprava dokumenta	5	14/03/2017	20/03/2017	2.000,00€	2.000€	0,00%										
000236	Analiza smernic	7	14/03/2017	20/03/2017	2.000,00€	2.000€	0,00%							5	7	14	
000237	predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju	2	21/03/2017	22/03/2017	0€	0€	0,00%							1	2	5	
000238	Prostorska konferenca	19	23/03/2017	18/04/2017	4.500,00€	4.500€	0,00%										
000239	koordinator skliče Prostorsko konferenco	7	23/03/2017	29/03/2017	0€	0€	0,00%							5	7	14	
000240	posredovanje Analize smernic NUP	2	23/03/2017	24/03/2017	0€	0€	0,00%							1	2	5	
000241	pregled Analize smernic s strani NUP	7	25/03/2017	31/03/2017	0€	0€	0,00%							5	7	14	
000242	koordinator pripravi osnutek Sklepa o pripravi DPN	7	11/04/2017	17/04/2017	0€	0€	0,00%							5	7	21	
000243	Izvedba Prostorske konference	6	03/04/2017	10/04/2017	1.000,00€	1.000€	0,00%										
000244	pridobitev pripomb na Analizo smernic ali osnutek Sklepa o pripravi DPN	1	03/04/2017	03/04/2017	0€	0€	0,00%							1	1	3	
000245	zapisnik Prostorske konference	7	04/04/2017	10/04/2017	1.000,00€	1.000€	0,00%							5	7	21	
000246	dopolnitev Analize smernic	7	11/04/2017	17/04/2017	3.500,00€	3.500€	0,00%							5	7	10	
000247	dopolnitev Sklepa o pripravi DPN	1	18/04/2017	18/04/2017	0€	0€	0,00%										
000248	Sklep o pripravi DPN	1	18/04/2017	18/04/2017	0€	0€	0,00%							1	1	2	
000249	Sprejetje na Vladi RS	15	19/04/2017	09/05/2017	0€	0€	0,00%										
000250	posredovanje gradiva za na Vlado RS	10	19/04/2017	28/04/2017	0€	0€	0,00%							3	10	20	
000251	obravnava gradiva na seji Vlade RS	1	01/05/2017	01/05/2017	0€	0€	0,00%							1	1	1	
000252	sprejem Sklepa o pripravi DPN na Vladi RS	1	02/05/2017	02/05/2017	0€	0€	0,00%										
000253	odločitev Vlade	1	02/05/2017	02/05/2017	0€	0€	0,00%							1	1	2	
000254	obvestilo koordinatorju o sprejetju Sklepa o pripravi DPN	5	03/05/2017	09/05/2017	0€	0€	0,00%										
000255	koordinator obvesti investitorja, pobudnika in izdelovalca Pobude	7	03/05/2017	09/05/2017	0€	0€	0,00%							3	7	14	
000256	objava Sklepa o pripravi DPN na spletu	7	03/05/2017	09/05/2017	0€	0€	0,00%							3	7	8	
000258	2 FAZA	540	11/07/2016	03/08/2018	1.186.500,00€	1.186.500€	68,00%										
000259	PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 2 FAZO NAĖRTOVANJA	67	14/03/2017	14/06/2017	750.000,00€	750.000€	68,00%										
000260	določitev potrebnih strokovnih podlag	12	14/03/2017	29/03/2017	0€	0€	68,00%										
000261	pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag	7	14/03/2017	20/03/2017	0€	0€	68,00%							3	7	10	
000262	usklajevanje investitorja s projektantom	7	21/03/2017	27/03/2017	0€	0€	68,00%							3	7	10	
000263	priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag	2	28/03/2017	29/03/2017	0€	0€	68,00%										
000264	seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic	2	28/03/2017	29/03/2017	0€	0€	68,00%							1	2	5	
000265	pričetek naročanja strokovnih podlag	55	30/03/2017	14/06/2017	750.000,00€	750.000€	68,00%										
000266	potrebne prostorske in okoljske strokovne podlage	55	30/03/2017	14/06/2017	450.000,00€	450.000€	0,00%										
000267	priprava projektnih naloge	21	30/03/2017	19/04/2017	0€	0€	0,00%							10	21	30	
000268	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	20/04/2017	31/05/2017	450.000,00€	450.000€	0,00%							20	42	55	
000269	izbor izvajalca	10	01/06/2017	14/06/2017	0€	0€	0,00%										
000270	sklep o izboru izvajalca	14	01/06/2017	14/06/2017	0€	0€	0,00%							4	14	21	
000271	dodatne tehnične strokovne podlage	55	30/03/2017	14/06/2017	300.000,00€	300.000€	68,00%										
000272	priprava projektnih naloge	21	30/03/2017	19/04/2017	0€	0€	68,00%							12	21	30	
000273	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	20/04/2017	31/05/2017	300.000,00€	300.000€	68,00%							20	42	55	
000274	izbor izvajalca	10	01/06/2017	14/06/2017	0€	0€	68,00%										
000275	sklep o izboru izvajalca	14	01/06/2017	14/06/2017	0€	0€	68,00%							4	14	21	
000277	DOPOLNJENE IDEJNE REŠITVE (IDEJNE ZASNOVE) IN PREDINVESTI...	381	11/07/2016	25/12/2017	98.500,00€	98.500€	68,00%										
000278	IZDELAVA DOPOLNJNIH IDEJNIH REŠITEV (dIDR) oz. IDZ	324	11/07/2016	05/10/2017	83.000,00€	83.000€	68,00%										
000279	naročilo dopolnjenih idejnih rešitev	35	11/07/2016	26/08/2016	0€	0€	0,00%										
000280	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za dopolnjenih IDR	42	09/07/2016	19/08/2016	0€	0€	0,00%							20	42	55	
000281	izbor izvajalca dopolnjenih IDR	5	22/08/2016	26/08/2016	0€	0€	0,00%										
000282	sklep o izboru izvajalca dopolnjenih IDR	7	20/08/2016	26/08/2016	0€	0€	0,00%							5	7	21	
000283	izdelava dopolnjenih IDR v variantah	104	21/03/2017	11/08/2017	51.000,00€	51.000€	68,00%										
000284	pregled pridobljenih smernic NUP in javnosti	7	21/03/2017	27/03/2017	5.000,00€	5.000€	0,00%							5	7	14	
000285	pregled izdelanih strokovnih podlag	14	28/03/2017	10/04/2017	5.000,00€	5.000€	0,00%							5	14	21	
000286	seznam dodatnih potrebnih strokovnih podlag zaradi podanih smernic	7	11/04/2017	17/04/2017	2.000,00€	2.000€	0,00%							3	7	10	
000287	priprava osnutka dokumenta dopolnjenih IDR v variantah	57	31/05/2017	26/07/2017	20.000,00€	20.000€	68,00%							25	57	70	
000288	usklajevanje osnutka dopolnjenih IDR z naročnikom	14	13/07/2017	26/07/2017	7.000,00€	7.000€	56,20%							10	14	21	
000289	izdelava dopolnjenih IDR v variantah	10	27/07/2017	09/08/2017	12.000,00€	12.000€	56,20%										
000290	dopolnjene IDR v variantah	14	27/07/2017	09/08/2017	12.000,00€	12.000€	56,20%							5	14	21	
000291	predaja dopolnjenih IDR v variantah naročniku	2	10/08/2017	11/08/2017	0€	0€	56,20%							1	2	5	
000292	recenzija IDR	44	07/08/2017	05/10/2017	32.000,00€	32.000€	56,20%										
000293	sklep o določitvi recenzijske skupine za dopolnjene IDR v variantah	2	07/08/2017	08/08/2017	0€	0€	0,00%							1	2	5	
000294	posredovanje dopolnjenih IDR v variantah recenzentom	4	12/08/2017	15/08/2017	0€	0€	56,20%							1	4	8	
000295	recenzija dopolnjenih IDR v variantah	14	16/08/2017	29/08/2017	10.000,00€	10.000€	56,20%							10	14	21	
000296	predstavitve recenzijskih ugotovitev investitorju	5	30/08/2017	05/09/2017	2.000,00€	2.000€	56,20%										
000297	recenzijski zapisnik za dopolnjene IDR po variantah	7	30/08/2017	05/09/2017	2.000,00€	2.000€	56,20%							2	7	10	
000298	dopolnitev dopolnjenih IDR v variantah po recenziji	22	06/09/2017	05/10/2017	20.000,00€	20.000€	56,20%										
000299	pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za dopolnjene I...	7	06/09/2017	12/09/2017	0€	0€	56,20%							3	7	10	
000300	dopolnitev oz prilagoditev dopolnjenih IDR po recenziji	15	13/09/2017	03/10/2017	20.000,00€	20.000€	56,20%										
000301	dopolnjene IDR v variantah (po recenziji)	21	13/09/2017	03/10/2017	20.000,00€	20.000€	56,20%							10	21	35	
000302	predaja dopolnjenih IDR v variantah (po recenziji) naročniku	2	04/10/2017	05/10/2017	0€	0€	56,20%							1	2	5	
000304	IZDELAVA DOKUMENTA PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (PIZ)	185	11/04/2017	25/12/2017	15.500,00€	15.500€	0,00%										
000305	naročilo PIZ	35	11/04/2017	29/05/2017	0€	0€	0,00%										
000306	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PIZ	42	11/04/2017	22/05/2017	0€	0€	0,00%							25	42	55	
000307	izbor izvajalca PIZ	5	23/05/2017	29/05/2017	0€	0€	0,00%										
000308	sklep o izboru izvajalca PIZ	7	23/05/2017	29/05/2017	0€	0€	0,00%							3	7	18	
000309	izdelava PIZ po variantah iz dopolnjenih IDR	31	06/10/2017	17/11/2017	11.500,00€	11.500€	0,00%										
000310	pregled izdelanih dopolnjenih IDR v variantah	14	06/10/2017	19/10/2017	2.000,00€	2.000€	0,00%							10	14	21	
000311	pridobitev stroškov projekta po variantah iz dopolnitev IDR	12	14/10/2017	25/10/2017	0€	0€	0,00%							3	12	15	
000312	priprava izračunov za posamezne variante	7	26/10/2017	01/11/2017	2.500,00€	2.500€	0,00%							5	7	14	

[illegible]


ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000393	izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO	40	17/11/2017	11/01/2018	18.000,00€	18.000,00€	0,00%										
000394	sodelovanje pri pripravi JR in JO	5	30/11/2017	04/12/2017	8.000,00€	8.000,00€	0,00%							3	5	14	
000395	sodelovanje s PR službo ministrstva	43	30/11/2017	11/01/2018	6.000,00€	6.000,00€	0,00%							35	43	60	
000396	priprava predstavitvenega gradiva	14	17/11/2017	30/11/2017	4.000,00€	4.000,00€	0,00%							5	14	21	
000397	redno pojavljanje v medijih	46	27/11/2017	11/01/2018	55.000,00€	55.000,00€	0,00%							35	46	60	
000398	predstavljanje učinkov načrtovanega projekta	46	27/11/2017	11/01/2018	10.000,00€	10.000,00€	0,00%							35	46	60	
000400	SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN CPVO	104	27/07/2017	19/12/2017	13.000,00€	13.000,00€	0,00%										
000401	Sodelovanje pri pripravi Študije variant (ŠV) in Okolskega poročila (...)	71	27/07/2017	02/11/2017	7.000,00€	7.000,00€	0,00%										
000402	predstavitev in interpretacija dopolnjenih IDR in PIZ izdelavcu DPN in izdel...	21	27/07/2017	16/08/2017	1.500,00€	1.500,00€	0,00%							15	21	35	
000403	sodelovanje pri pripravi osnutka ŠV in osnutka OP	19	15/10/2017	02/11/2017	5.500,00€	5.500,00€	0,00%							15	19	30	
000404	javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO) ter preveritev CPVO	62	25/09/2017	19/12/2017	6.000,00€	6.000,00€	0,00%										
000405	sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO	32	06/10/2017	06/11/2017	2.500,00€	2.500,00€	0,00%							15	32	45	
000406	sodelovanje pri usklajevanju CPVO	28	23/09/2017	20/10/2017	2.000,00€	2.000,00€	0,00%							12	28	50	
000407	aktivna udeležba na JO	1	19/12/2017	19/12/2017	1.500,00€	1.500,00€	0,00%							1	1	1	
000409	NOVELACIJA DOPOLNJENIH IDR IN PIZ PO PRIDOBITVI PRIPOMB IZ ...	61	16/01/2018	10/04/2018	36.000,00€	36.000,00€	68,00%										
000410	novelacija dopolnjenih IDR po variantah	49	16/01/2018	23/03/2018	33.000,00€	33.000,00€	68,00%										
000411	pridobitev pripobitjenih pripomb in komentarjev iz JR s strani pripravjalca D...	7	16/01/2018	22/01/2018	0€	0€	68,00%							3	7	10	
000412	analiza pridobitjenih pripomb in komentarjev	14	23/01/2018	05/02/2018	3.000,00€	3.000,00€	11,30%							10	14	28	
000413	priprava osnutka novelacije dopolnjenih IDR po pridobitjenih pripombah JR	28	01/02/2018	28/02/2018	12.000,00€	12.000,00€	11,30%							20	28	35	
000414	usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem OP, p...	12	24/02/2018	07/03/2018	15.000,00€	15.000,00€	11,30%							5	12	18	
000415	priprava novelacije dopolnjenih IDR	10	08/03/2018	21/03/2018	3.000,00€	3.000,00€	11,30%										
000416	novelacija dopolnjenih IDR	14	08/03/2018	21/03/2018	3.000,00€	3.000,00€	11,30%							8	14	21	
000417	predaja dokumentacije naročniku	2	22/03/2018	23/03/2018	0€	0€	11,30%							1	2	5	
000418	novelacija PIZ po novelaciji dopolnjenih IDR	17	19/03/2018	10/04/2018	3.000,00€	3.000,00€	0,00%										
000419	pridobitev in pregled novelacije dopolnjenih IDR	5	17/03/2018	21/03/2018	0€	0€	0,00%							3	5	8	
000420	izdelava osnutka novelacije PIZ glede na novelacijo dopolnjenih IDR	12	17/03/2018	28/03/2018	0€	0€	0,00%							5	12	15	
000421	usklajevanje osnutka novelacije PIZ z naročnikom	5	26/03/2018	30/03/2018	0€	0€	0,00%							3	5	8	
000422	priprava novelacije PIZ	10	26/03/2018	06/04/2018	3.000,00€	3.000,00€	0,00%										
000423	novelacija PIZ	12	26/03/2018	06/04/2018	3.000,00€	3.000,00€	0,00%							7	12	21	
000424	predaja dokumentacije naročniku	4	07/04/2018	10/04/2018	0€	0€	0,00%							1	4	6	
000426	OKOLJSKA PREVERITEV PO JR IN JO	99	21/11/2017	06/04/2018	31.000,00€	31.000,00€	57,90%										
000427	preveritev OP	99	21/11/2017	06/04/2018	31.000,00€	31.000,00€	57,90%										
000428	pridobitev pripomb iz JR in JO	14	16/01/2018	29/01/2018	0€	0€	57,90%							5	14	21	
000429	osnutek dopolnjenega OP	28	25/01/2018	21/02/2018	5.000,00€	5.000,00€	57,90%							10	28	35	
000430	usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v sklopi 1. mnenja državnih NUP	17	12/02/2018	28/02/2018	3.000,00€	3.000,00€	57,90%							10	17	25	
000431	priprava dopolnjenega OP	8	26/02/2018	07/03/2018	7.000,00€	7.000,00€	57,90%										
000432	dopolnjeno OP	12	24/02/2018	07/03/2018	7.000,00€	7.000,00€	57,90%							7	12	23	
000433	priprava odločbe o sprejemljivosti vplivov	99	21/11/2017	06/04/2018	16.000,00€	16.000,00€	57,90%										
000434	Odločba o sprejemljivosti vplivov	30	08/03/2018	06/04/2018	0€	0€	57,90%							20	30	60	
000436	DOPOLNITEV ŠV IN CPVO	45	21/11/2017	22/01/2018	16.000,00€	16.000,00€	0,00%										
000437	dopolnitev ŠV	22	21/11/2017	20/12/2017	8.000,00€	8.000,00€	0,00%										
000438	sodelovanje s pripravljalcem DPN za dopolnitev ŠV	30	21/11/2017	20/12/2017	8.000,00€	8.000,00€	0,00%							15	30	45	
000439	dopolnitev OP	22	21/11/2017	20/12/2017	5.000,00€	5.000,00€	0,00%										
000440	sodelovanje s pripravljalcem OP v postopku CPVO	30	21/11/2017	20/12/2017	5.000,00€	5.000,00€	0,00%							15	30	45	
000441	izbor optimalne variante	10	09/01/2018	22/01/2018	3.000,00€	3.000,00€	0,00%										
000442	sodelovanje s pripravljalcem DPN za ŠV za izbor optimalne variante	14	09/01/2018	22/01/2018	3.000,00€	3.000,00€	0,00%							8	14	21	
000444	STALIŠEA DO PRIPOMB	154	02/01/2018	03/08/2018	32.500,00€	32.500,00€	68,00%										
000445	pridobitev pripomb iz javne razgrnitve (koordinator)	10	02/01/2018	15/01/2018	0€	0€	68,00%										
000446	koordinator pridobi pripombe iz JR in JO	7	02/01/2018	08/01/2018	0€	0€	68,00%							3	7	14	
000447	pošiljanje pripomb investitorju in izdelovalcu ŠV	7	09/01/2018	15/01/2018	0€	0€	68,00%							2	7	10	
000448	stališea do pripomb in Predloga optimalne variante	70	03/01/2018	10/04/2018	20.000,00€	20.000,00€	68,00%										
000449	opredelitev do posameznih pripomb	21	10/01/2018	30/01/2018	2.500,00€	2.500,00€	0,00%							10	21	28	
000450	določitev potrebnih dodatnih strokovnih podlag	7	03/01/2018	09/01/2018	1.000,00€	1.000,00€	0,00%							3	7	10	
000451	priprava osnutka Stališé do pripomb in osnutke Predloga optimalne variante	17	21/01/2018	06/02/2018	6.000,00€	6.000,00€	0,00%							14	17	28	
000452	usklajevanje osnutka Stališé do pripomb in osnutka Predloga optimalne varia...	5	04/02/2018	08/02/2018	3.500,00€	3.500,00€	0,00%							3	5	8	
000453	priprava dokumenta	10	26/03/2018	06/04/2018	7.000,00€	7.000,00€	68,00%										
000454	Stališea do pripomb in osnutka Predloga optimalne variante	14	24/03/2018	06/04/2018	7.000,00€	7.000,00€	68,00%							7	14	21	
000455	predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju	4	07/04/2018	10/04/2018	0€	0€	68,00%							1	4	8	
000456	1. mnenja državnih NUP in mnenja sprejemljivosti vplivov	83	11/04/2018	03/08/2018	12.500,00€	12.500,00€	68,00%										
000457	priprava gradiva za 1. mnenje	7	11/04/2018	17/04/2018	0€	0€	68,00%							5	7	14	
000458	posredovanje gradiva državnim NUP	2	18/04/2018	19/04/2018	0€	0€	68,00%							1	2	4	
000459	medresorsko usklajevanje	21	20/04/2018	10/05/2018	0€	0€	68,00%							15	21	35	
000460	priprava mnenj NUP	10	27/04/2018	10/05/2018	0€	0€	68,00%										
000461	mnenje posameznega državnega NUP	14	27/04/2018	10/05/2018	0€	0€	68,00%							7	14	28	
000462	zbor mnenj državnih NUP	7	11/05/2018	17/05/2018	0€	0€	68,00%							3	7	10	
000463	posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju	4	18/05/2018	21/05/2018	0€	0€	68,00%							2	4	8	
000464	PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE (PNV)	27	22/05/2018	27/06/2018	12.500,00€	12.500,00€	68,00%										
000465	pregled mnenj državnih NUP	10	22/05/2018	04/06/2018	3.000,00€	3.000,00€	68,00%										
000466	pridobitev in analiza mnenj državnih NUP	14	22/05/2018	04/06/2018	1.500,00€	1.500,00€	68,00%							5	14	21	
000467	usklajevanje med izdelovalcem ŠV, izdelovalcem OP, investitorjem, pobudnik...	14	22/05/2018	04/06/2018	1.500,00€	1.500,00€	0,00%							8	14	21	
000468	priprava PNV	17	05/06/2018	27/06/2018	9.500,00€	9.500,00€	0,00%										
000469	dopolnitev ŠV in osnutka PNV	14	05/06/2018	18/06/2018	2.500,00€	2.500,00€	0,00%							10	14	25	
000470	priprava PNV	8	14/06/2018	25/06/2018	7.000,00€	7.000,00€	0,00%										
000471	PNV	12	14/06/2018	25/06/2018	7.000,00€	7.000,00€	0,00%							8	12	18	
000472	predaja PNV investitorju, pobudniku in koordinatorju	2	26/06/2018	27/06/2018	0€	0€	0,00%							1	2	5	
000473	Sklep Vlade RS	44	05/06/2018	03/08/2018	0€	0€	0,00%										
000474	priprava sklepa	27	05/06/2018	11/07/2018	0€	0€	0,00%										

[illegible]

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000555	sklep o izboru izvajalca IP	14	28/04/2018	11/05/2018		0€	0,00%							5	14	21	
000556	Izdelava IP za varinatio obdelano v IDP	62	27/11/2018	20/02/2019	37.000,00€	37.000€	50,20%										
000557	pregled izdelanega IDP	26	27/11/2018	22/12/2018	5.000,00€	5.000€	50,20%							15	26	31	
000558	pridobitev stroškov projekta po IDP	10	13/12/2018	22/12/2018	2.000,00€	2.000€	47,60%							8	10	20	
000559	priprava izračunov	30	13/12/2018	11/01/2019	10.000,00€	10.000€	47,60%							10	30	40	
000560	priprava osnutka IP	32	12/01/2019	12/02/2019	7.000,00€	7.000€	47,60%							18	32	55	
000561	usklajevanje osnutka z naročnikom	5	10/02/2019	14/02/2019	5.000,00€	5.000€	47,60%							3	5	14	
000562	Izdelava IP po IDP	5	12/02/2019	18/02/2019	8.000,00€	8.000€	47,60%										
000563	IP	7	12/02/2019	18/02/2019	8.000,00€	8.000€	47,60%							5	7	18	
000564	predaja IP naročniku	2	19/02/2019	20/02/2019		0€	47,60%							1	2	4	
000565	recenzija IP	18	20/02/2019	15/03/2019	7.000,00€	7.000€	47,60%										
000566	sklep o določitvi recenzijske skupine za IP	1	20/02/2019	20/02/2019		0€	0,00%							1	1	3	
000567	posredovanje IP recenzentom	2	21/02/2019	22/02/2019		0€	47,60%							1	2	5	
000568	recenzija IP	14	23/02/2019	08/03/2019	7.000,00€	7.000€	47,60%							10	14	21	
000569	predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju	5	11/03/2019	15/03/2019		0€	47,60%										
000570	recenzijski zapisnik za IP	7	09/03/2019	15/03/2019		0€	47,60%							3	7	10	
000571	dopolnitev IP po recenziji	14	18/03/2019	04/04/2019	6.000,00€	6.000€	65,70%										
000572	pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za IP	4	16/03/2019	19/03/2019	1.000,00€	1.000€	47,60%							2	4	8	
000573	dopolnitev oz. prilagoditev IP po recenziji	10	20/03/2019	02/04/2019	5.000,00€	5.000€	65,70%										
000574	IP po recenziji	14	20/03/2019	02/04/2019	5.000,00€	5.000€	65,70%							10	14	21	
000575	predaja IP (po recenziji) naročniku	2	03/04/2019	04/04/2019		0€	65,70%							1	2	5	
000577	POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PoRVO) IN POSTOPEK VPLIVA NA ...	288	22/02/2018	01/04/2019	124.000,00€	124.000€	2,90%										
000578	naročilo PoRVO	40	22/02/2018	18/04/2018		0€	0,00%										
000579	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PoRVO	56	22/02/2018	18/04/2018		0€	0,00%							30	56	75	
000580	izbor izvajalca PoRVO	10	19/04/2018	02/05/2018		0€	0,00%										
000581	sklep o izboru izvajalca PoRVO	14	19/04/2018	02/05/2018		0€	0,00%							5	14	21	
000582	Izdelava PoRVO	90	27/11/2018	01/04/2019	124.000,00€	124.000€	2,90%										
000583	pregled izdelanega IDP in izdelanih okoljskih strokovnih podlag	14	27/11/2018	10/12/2018	7.000,00€	7.000€	2,90%							8	14	21	
000584	priprava osnutka PoRVO	63	11/12/2018	11/02/2019	67.000,00€	67.000€	2,90%							45	63	78	
000585	usklajevanje z izdelovalcem IDP	42	12/02/2019	25/03/2019	15.000,00€	15.000€	2,90%							25	42	50	
000586	usklajevanje z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem ter MOP in njenim ...	63	22/01/2019	25/03/2019	15.000,00€	15.000€	2,90%							45	63	75	
000587	priprava Osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	7	26/03/2019	01/04/2019	20.000,00€	20.000€	0,00%							5	7	14	
000589	SPREJETJE DPN	295	05/06/2018	22/07/2019	92.000,00€	92.000€	68,00%										
000590	NAROČILO DPN	40	05/06/2018	30/07/2018		0€	0,00%										
000591	naročilo izdelave osnutka in predloga DPN	30	05/06/2018	16/07/2018		0€	0,00%										
000592	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	42	05/06/2018	16/07/2018		0€	0,00%							25	42	55	
000593	izbor izvajalca	10	17/07/2018	30/07/2018		0€	0,00%										
000594	sklep o izboru izdelovalca osnutka in predloga DPN	14	17/07/2018	30/07/2018		0€	0,00%							4	14	21	
000595	OSNUTEK DPN	217	31/07/2018	29/05/2019	67.000,00€	67.000€	68,00%										
000596	priprava ŠV	217	31/07/2018	29/05/2019	67.000,00€	67.000€	68,00%										
000597	pregled pripomb iz JR in JO ter pripomb iz 1. mnenja državnih NUP in mne...	14	31/07/2018	13/08/2018	5.000,00€	5.000€	0,00%							8	14	21	
000598	pridobitev IDP, IP, PoRVO ter ostalih okoljskih in prostorskih strokovnih podlag	7	05/04/2019	11/04/2019	7.000,00€	7.000€	68,00%							4	7	10	
000599	priprava prvega osnutka DPN	38	02/04/2019	09/05/2019	30.000,00€	30.000€	68,00%							25	38	45	
000600	usklajevanje osnutka DPN	52	02/04/2019	23/05/2019	13.000,00€	13.000€	68,00%							35	52	65	
000601	priprava osnutka DPN po usklajevanju	10	14/05/2019	27/05/2019	12.000,00€	12.000€	68,00%										
000602	osnutek DPN	12	14/05/2019	25/05/2019	12.000,00€	12.000€	68,00%							8	12	25	
000603	predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju	4	26/05/2019	29/05/2019		0€	0,00%							2	4	7	
000604	JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO)	41	27/05/2019	22/07/2019	25.000,00€	25.000€	68,00%										
000605	priprava gradiva za JR in JO	6	27/05/2019	03/06/2019	8.000,00€	8.000€	68,00%										
000606	priprava povzetkov osnutka DPN in PoRVO	9	26/05/2019	03/06/2019	5.000,00€	5.000€	68,00%							5	9	14	
000607	uskladitev izvedbe JR z investitorjem, pobudnikom in koordinatorjem	9	26/05/2019	03/06/2019	3.000,00€	3.000€	68,00%							5	9	14	
000608	javna razgrnitev	35	04/06/2019	22/07/2019	17.000,00€	17.000€	68,00%										
000609	koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi	7	04/06/2019	10/06/2019		0€	68,00%							3	7	10	
000610	posredovanje gradiva NUP in lokali skupnosti	7	04/06/2019	10/06/2019		0€	68,00%							2	7	10	
000611	objava gradiva na spletu	7	04/06/2019	10/06/2019		0€	68,00%							2	7	10	
000612	javna razgrnitev	42	11/06/2019	22/07/2019		0€	68,00%							30	42	50	
000613	objava izvedbe javne obravnave	1	10/06/2019	10/06/2019		0€	0,00%							1	1	1	
000614	Izvedba javne obravnave	25	04/06/2019	08/07/2019	17.000,00€	17.000€	0,00%										
000615	gradivo za javno obravnavo	7	04/06/2019	10/06/2019	8.000,00€	8.000€	0,00%							3	7	10	
000616	priprava javne obravnave	7	04/06/2019	10/06/2019	3.000,00€	3.000€	0,00%							3	7	10	
000617	aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika, koordina...	1	08/07/2019	08/07/2019	6.000,00€	6.000€	0,00%							1	1	2	
000619	KOMUNIKACIJA - 3 FAZA	46	27/05/2019	29/07/2019	161.000,00€	161.000€	0,00%										
000620	izvajanje programa v postopku osnutka DPN in PoRVO	46	27/05/2019	29/07/2019	161.000,00€	161.000€	0,00%										
000621	izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO	16	27/05/2019	17/06/2019	46.000,00€	46.000€	0,00%										
000622	sodelovanje pri pripravi JR in JO	23	26/05/2019	17/06/2019	15.000,00€	15.000€	0,00%							15	23	46	
000623	sodelovanje s PR službo ministrstva	23	26/05/2019	17/06/2019	22.000,00€	22.000€	0,00%							15	23	46	
000624	priprava predstavitvenega gradiva	23	26/05/2019	17/06/2019	9.000,00€	9.000€	0,00%							15	23	46	
000625	redno pojavljanje v medijih	52	08/06/2019	29/07/2019	100.000,00€	100.000€	0,00%							35	52	65	
000626	predstavljanje učinkov načrtovanega projekta	52	08/06/2019	29/07/2019	15.000,00€	15.000€	0,00%							35	52	65	
000628	SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN PoRVO	150	11/12/2018	08/07/2019	54.000,00€	54.000€	0,00%										
000629	Sodelovanje pri pripravi Osnutka DPN in PoRVO	108	11/12/2018	09/05/2019	22.000,00€	22.000€	0,00%										
000630	predstavitev in interpretacija IDP in IP izdelovalcu DPN in izdelovalcu PoRVO	14	11/12/2018	24/12/2018	7.000,00€	7.000€	0,00%							8	14	21	
000631	sodelovanje pri pripravi osnutka DPN, PoRVO in osnutka OVS	42	29/03/2019	09/05/2019	15.000,00€	15.000€	0,00%							25	42	55	
000632	javna razgrnitev (JR) in javna obravnavo (JO) ter preveritev OVS	105	12/02/2019	08/07/2019	32.000,00€	32.000€	0,00%										
000633	sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO	23	26/05/2019	17/06/2019	10.000,00€	10.000€	0,00%							15	23	35	
000634	sodelovanje pri usklajevanju OVS	21	12/02/2019	04/03/2019	14.000,00€	14.000€	0,00%							15	21	42	
000635	aktivna udeležba na JO	1	08/07/2019	08/07/2019	8.000,00€	8.000€	0,00%							1	1	2	

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000637	STALIŠEA DO PRIPOMB	39	23/07/2019	13/09/2019	40.000,00€	40.000,00€	68,00%										
000638	pridobitev pripomb iz javne razgrnitve (koordinator)	10	23/07/2019	05/08/2019	0€	0€	68,00%										
000639	koordinator pridobi pripombe iz JR in JO	14	23/07/2019	05/08/2019	0€	0€	68,00%							5	14	18	
000640	pošiljanje pripomb investitorju in izdelovalcu osnutka DPN	7	30/07/2019	05/08/2019	0€	0€	68,00%							2	7	10	
000641	stališea do pripomb	29	06/08/2019	13/09/2019	40.000,00€	40.000,00€	68,00%										
000642	opredelitev do posameznih pripomb	21	06/08/2019	26/08/2019	3.000,00€	3.000,00€	68,00%							15	21	35	
000643	določitev potrebnih dodatnih strokovnih podlag	7	20/08/2019	26/08/2019	2.000,00€	2.000,00€	0,00%							3	7	10	
000644	prilpava osnutka Stališea do pripomb	14	22/08/2019	04/09/2019	22.000,00€	22.000,00€	68,00%							12	14	22	
000645	usklajevanje osnutka Stališea do pripomb	19	22/08/2019	09/09/2019	7.000,00€	7.000,00€	68,00%							14	19	25	
000646	prilpava dokumenta	3	09/09/2019	11/09/2019	6.000,00€	6.000,00€	68,00%										
000647	Stališea do pripomb	5	07/09/2019	11/09/2019	6.000,00€	6.000,00€	68,00%							3	5	8	
000648	predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju	2	12/09/2019	13/09/2019	0€	0€	68,00%							1	2	5	
000650	NOVELACIJA IDP IN IP PO PRIDOBITVI PRIPOMB IZ JR	74	06/08/2019	15/11/2019	112.000,00€	112.000,00€	0,00%										
000651	novelacija IDP	57	06/08/2019	23/10/2019	93.000,00€	93.000,00€	0,00%										
000652	pridobitev pripoblenih pripomb in komentarjev iz JR s strani pripravljalca D...	7	06/08/2019	12/08/2019	0€	0€	0,00%							4	7	10	
000653	analiza pridoblenih pripomb in komentarjev	14	13/08/2019	26/08/2019	5.000,00€	5.000,00€	0,00%							10	14	22	
000654	pregled dopolnjenih in novih strokovnih podlag	22	16/09/2019	07/10/2019	8.000,00€	8.000,00€	0,00%							10	22	35	
000655	prilpava osnutka novelacije IDP po pridoblenih pripombah JR	42	27/08/2019	07/10/2019	35.000,00€	35.000,00€	0,00%							25	42	55	
000656	usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem PorV...	12	03/10/2019	14/10/2019	20.000,00€	20.000,00€	0,00%							8	12	21	
000657	prilpava novelacije IDP	13	03/10/2019	21/10/2019	25.000,00€	25.000,00€	0,00%										
000658	novelacija IDP	19	03/10/2019	21/10/2019	25.000,00€	25.000,00€	0,00%							15	19	28	
000659	predaja dokumentacije naročniku	2	22/10/2019	23/10/2019	0€	0€	0,00%							1	2	4	
000660	novelacija IP po novelaciji IDP	19	22/10/2019	15/11/2019	19.000,00€	19.000,00€	0,00%										
000661	pridobitev in pregled novelacije IDP	7	22/10/2019	28/10/2019	5.000,00€	5.000,00€	0,00%							5	7	12	
000662	izdelava osnutka novelacije IP glede na novelacijo IDP	14	22/10/2019	04/11/2019	5.000,00€	5.000,00€	0,00%							8	14	24	
000663	usklajevanje osnutka novelacije IP z naročnikom	5	02/11/2019	08/11/2019	4.000,00€	4.000,00€	0,00%							3	5	8	
000664	prilpava novelacije IP	5	07/11/2019	13/11/2019	5.000,00€	5.000,00€	0,00%										
000665	novelacija IP	7	07/11/2019	13/11/2019	5.000,00€	5.000,00€	0,00%							5	7	14	
000666	predaja dokumentacije naročniku	2	14/11/2019	15/11/2019	0€	0€	0,00%							1	2	4	
000668	DOPOLNITEV PorVO	214	06/08/2019	29/05/2020	26.000,00€	26.000,00€	2,60%										
000669	pripombe iz JR in JO	214	06/08/2019	29/05/2020	26.000,00€	26.000,00€	2,60%										
000670	pridobitev in analiza pripomb	7	06/08/2019	12/08/2019	0€	0€	0,00%							3	7	10	
000671	usklajevanje z izdelovalcem IDP	21	24/09/2019	14/10/2019	3.000,00€	3.000,00€	0,00%							15	21	35	
000672	dopolnitev osnutka PorVO	21	27/09/2019	17/10/2019	7.000,00€	7.000,00€	0,00%							15	21	35	
000673	usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v sklopu 2. mnenja državnih NUP	28	04/12/2019	31/12/2019	4.000,00€	4.000,00€	0,00%							14	28	35	
000674	prilpava PorVO	5	01/01/2020	07/01/2020	12.000,00€	12.000,00€	0,00%										
000675	PorVO	7	01/01/2020	07/01/2020	12.000,00€	12.000,00€	0,00%							5	7	10	
000676	prilpava Okoljevarstvenega soglasja (OVS)	30	08/01/2020	18/02/2020	0€	0€	0,00%										
000677	OVS	42	08/01/2020	18/02/2020	0€	0€	0,00%							35	42	65	
000678	prilpava OVS	7	19/02/2020	25/02/2020	0€	0€	0,00%							5	7	10	
000679	sprejem Uredbe na Vladi RS	15	04/05/2020	22/05/2020	0€	0€	0,20%										
000680	odločitev Vlade	19	04/05/2020	22/05/2020	0€	0€	0,20%							14	19	28	
000681	objava Uredbe v Uradnem Listu RS	5	25/05/2020	29/05/2020	0€	0€	1,70%							2	5	8	
000682	obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe	5	25/05/2020	29/05/2020	0€	0€	1,70%							2	5	8	
000684	PREDLOG DPN	99	16/09/2019	30/01/2020	13.000,00€	13.000,00€	68,00%										
000685	Predlog DPN	42	16/09/2019	12/11/2019	13.000,00€	13.000,00€	68,00%										
000686	skladno s Stališei do pripomb prilpava osnutka predloga DPN	21	14/09/2019	04/10/2019	3.000,00€	3.000,00€	68,00%							14	21	35	
000687	usklajevanje osnutka predloga DPN z investitorjem, pobudnikom in koordina...	38	25/09/2019	01/11/2019	2.000,00€	2.000,00€	68,00%							25	38	55	
000688	prilpava Predloga DPN	13	23/10/2019	08/11/2019	8.000,00€	8.000,00€	68,00%										
000689	Predlog DPN	17	23/10/2019	08/11/2019	8.000,00€	8.000,00€	68,00%							12	17	28	
000690	predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju	4	09/11/2019	12/11/2019	0€	0€	0,00%							2	4	7	
000691	2. mnenja državnih NUP in mnenja sprejemljivi vplivov	59	11/11/2019	30/01/2020	0€	0€	68,00%										
000692	prilpava gradiva za 2. mnenje	14	09/11/2019	22/11/2019	0€	0€	68,00%							8	14	28	
000693	posredovanje gradiva državnim NUP	7	23/11/2019	29/11/2019	0€	0€	68,00%							3	7	10	
000694	medresorsko usklajevanje	32	30/11/2019	31/12/2019	0€	0€	68,00%							25	32	45	
000695	prilpava mnenj NUP	15	01/01/2020	21/01/2020	0€	0€	68,00%										
000696	mnenje posameznega državnega NUP	21	01/01/2020	21/01/2020	0€	0€	68,00%							12	21	31	
000697	zbor mnenj državnih NUP	7	22/01/2020	28/01/2020	0€	0€	68,00%							3	7	10	
000698	posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju	2	29/01/2020	30/01/2020	0€	0€	68,00%							1	2	5	
000700	DOPOLNITEV PREDLOGA DPN IN PorVO	131	13/09/2019	13/03/2020	18.000,00€	18.000,00€	0,00%										
000701	dopolnitev predloga DPN	24	11/02/2020	13/03/2020	10.000,00€	10.000,00€	0,00%										
000702	sodelovanje s pripravljalcem DPN za predlog DPN	32	11/02/2020	13/03/2020	10.000,00€	10.000,00€	0,00%							22	32	45	
000703	dopolnitev PorVO	22	13/09/2019	14/10/2019	8.000,00€	8.000,00€	0,00%										
000704	sodelovanje s pripravljalcem PorVO v postopku PVO	32	13/09/2019	14/10/2019	8.000,00€	8.000,00€	0,00%							22	32	45	
000706	DOPOLNJEN PREDLOG DPN	86	31/01/2020	29/05/2020	13.000,00€	13.000,00€	69,60%										
000707	pregled mnenj državnih NUP	35	31/01/2020	19/03/2020	5.000,00€	5.000,00€	68,00%										
000708	pridobitev in analiza mnenj državnih NUP	21	31/01/2020	20/02/2020	2.500,00€	2.500,00€	68,00%							14	21	31	
000709	usklajevanje med izdelovalcem predloga DPN, izdelovalcem PorVO, investit...	38	11/02/2020	19/03/2020	2.500,00€	2.500,00€	68,00%							25	38	45	
000710	prilpava dopolnjenega predloga DPN	17	03/03/2020	25/03/2020	8.000,00€	8.000,00€	68,00%										
000711	dopolnitev predloga DPN	19	03/03/2020	21/03/2020	2.000,00€	2.000,00€	68,00%							12	19	25	
000712	prilpava dopolnjenega predloga DPN	10	10/03/2020	23/03/2020	6.000,00€	6.000,00€	68,00%										
000713	dopolnjen predlog DPN	12	10/03/2020	21/03/2020	6.000,00€	6.000,00€	68,00%							8	12	18	
000714	predaja Doplnjenega predloga investitorju, pobudniku in koordinatorju	4	22/03/2020	25/03/2020	0€	0€	68,00%							2	4	6	
000715	Sklep Vlade RS	47	26/03/2020	29/05/2020	0€	0€	69,60%										
000716	prilpava sklepa	22	26/03/2020	24/04/2020	0€	0€	68,00%										
000717	koordinator prilpavi usutek Uredbe Vlade RS	7	26/03/2020	01/04/2020	0€	0€	68,00%							4	7	12	
000718	usklajitev osnutka Uredbe z deležniki	30	26/03/2020	24/04/2020	0€	0€	68,00%							22	30	45	

ID	Description	Remaining Duration	Start	Finish	Total Cost	Remaining Cost	Criticality Index	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Task Existence %
000719	priprava Uredbe Vlade RS	5	20/04/2020	24/04/2020		0€	68,00%										
000720	Uredba Vlade RS	5	20/04/2020	24/04/2020		0€	68,00%							2	5	8	
000721	Sprejetje na Vladi RS	25	27/04/2020	29/05/2020		0€	69,60%										
000722	posredovanje gradiva za na Vlado RS	21	25/04/2020	15/05/2020		0€	68,00%							12	21	31	
000723	obravnava gradiva na seji Vlade RS	7	16/05/2020	22/05/2020		0€	68,00%							4	7	10	
000724	sprejem Uredbe na Vladi RS	1	22/05/2020	22/05/2020		0€	6,00%										
000725	odločitev Vlade	1	22/05/2020	22/05/2020		0€	6,00%							1	1	1	
000726	objava Uredbe v Uradnem Listu RS	7	23/05/2020	29/05/2020		0€	2,80%							2	7	10	
000727	obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe	7	23/05/2020	29/05/2020		0€	2,30%							2	7	10	
000729	KOMUNIKACIJA ZAKLJUČEK	15	18/05/2020	05/06/2020	72.500,00€	72.500€	66,20%										
000730	velja medijska objava pri sprejemu Uredbe na Vladi RS	21	16/05/2020	05/06/2020	72.500,00€	72.500€	66,20%							15	21	31	
TOTALS					5.752.500,00€	5.752.500€											

 Normal Task
  Normal, Critical
  Summary Task
  Summary, Critical
  Summary, Start
  Summary, Finish